

Tabella riassuntiva prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017 - Allegato I

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco Minerale e Fossile)	Comma 1 - 2 - Copertura Parco Minerale e Parco Fossile	avvio cantiere: 30/09/2018	Parco minerale 01/02/2018 Parco fossile 30/09/2018		Attuata	DIR 2 maggio 2019 DIR 499/2019 del 13/09/2019
		realizzazione: 31/10/2021 (36 mesi dal subentro)		Parco Minerale : 31/10/2019 Parco Fossile: 30/10/2021 Stabilizzazione aree antistanti i parchi da completare con inerbimento successivo: 30/10/2021	Attuata. Le coperture dei parchi primari sono state completate. I lavori relativi alla rimozione di residui di materiali polverulenti nelle aree prospicienti i parchi maggiori, alla profilatura delle superfici come da progetto e alla successiva stabilizzazione del piano campagna sono stati completati entro il 31/10/2021. E' in corso la naturalizzazione attraverso la rivegetazione delle aree.	DIR 209/2019 del 5/04/2019 DIR 296/2020 del 26/06/2020 DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 515/2020 del 4/11/2020 DIR 618/2020 del 28/12/2020 DIR 366/2021 del 19/07/2021 DIR 391/2021 del 29/07/2021 DIR 457/2021 del 06/09/2021 DIR 614/2021 del 22/11/2021
	Comma 4 - Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat	31/12/2018			Attuata	DIR 99/2018 del 21/12/2018 DIR 515/2019 del 23/09/2019
	Comma 5 - dati impianto "pump & treat"	Entro 3 mesi dalla realizzazione interventi			Attuata	DIR 339/2018 del 7/06/2018
Prescrizione n.4 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco Loppa)	Comma 1 -4 Copertura Parchi Minori: OMO - AGL/Sud - AGL/Nord	avvio cantiere: 30/09/2018	25/09/2018 (AGL SUD)		Attuata	DIR 548/2018 del 25/09/2018
		realizzazione: 30/04/2022 (42 mesi da subentro)		Parco AGL SUD completato febbraio 2021 Parco AGL NORD Parco OMO 30/04/2022	Attuata	DIR 209/2019 del 5/04/2019 DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 467/2020 del 12/10/2020 DIR 391/2021 del 29/07/2021 DIR 614/2021 del 22/11/2021 DIR 652/2021 del 7/12/2021
	Comma 2 Proposta di eventuali modifiche al progetto	31/03/2018			Attuata	DIR 185/2018 del 29/03/2018 DIR 640/2018 del 31/10/2018

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
	Comma 5 - Parco Loppa pavimentazione e installazione barriere frangivento	realizzazione 30/04/2022 (42 mesi da subentro)		29/04/2022	Attuata	DIR 527/2018 del 14/09/2018 DIR 211/2019 del 8/03/2019 DIR 209/2019 del 5/04/2019 DIR 707/2019 del 20/12/2019 DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 111/2021 del 3/03/2021 DIR 614/2021 del 22/11/2021 DIR 652/2021 del 7/12/2021
	Comma 6 - Procedura operativa per garantire l'efficacia della barriera	Entro 3 mesi dalla realizzazione			Attuata.	DIR 379/2022 del 30/06/2022 DIR 636/2022 del 24/11/2022
Prescrizione n.6 del DPCM 14/03/2014 (nastri trasport.)	Chiusura completa nastri trasportatori	(31/07/2021 come da ordinanza n.02404/2021 del TAR Lazio, che ha sospeso gli effetti del DM 112/2021 in relazione alla scadenza del 30/04/2021 per i nastri in piano, confermata dalla sentenza n.9220/2021 del 4/08/2021)		31/07/2021	Attuata. Al 31 luglio 2021, è stata completata la chiusura dei 14079 m e delle 47 torri, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo ambientale come previsto dalla prescrizione 6 riportata in allegato I al DPCM 29/09/2017. (I nastri e le torri non in esercizio saranno riavviati solo dopo il completamento delle attività di chiusura)	DIR 180/2020 del 17/04/2020 trasmessa con nota Commissari CS/042020/002 del 21/04/2020 (omissis tutte le comunicazioni sullo stato di avanzamento intermedio) DIR 394/2021 del 29/07/2021 DIR 615/2021 del 22/11/2021 (ultima comunicazione periodica sulla produzione) DIR 247/2022 del 22/04/2022 DIR 552/2022 del 3/10/2022
	Comma 1 - Chiusura edifici di gestione materiali polverulenti	31/12/2018			Attuata	DIR 62/2018 del 5/12/2018 DIR 2/2019 del 3/01/2019 DIR 515/2019 del 23/09/2019
Prescrizioni n. 16.i)- 40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti	Comma 3 -Depolverazione edificio OMO	entro 3 mesi 30/12/2017			Attuata	DIR 694/2017 del 28/11/2017 DIR 107/2018 del 20/02/2018

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
	Comma 4 - Chiusura edificio - PCI	entro 3 mesi 30/12/2017			Attuata	DIR 695/2017 del 28/11/2017 DIR 98/2018 del 21/12/2018
Prescrizioni n. 16.e - 37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n.3-4 e 5-6	Comma 1 - Presentazione Piano di Dismissione di dettaglio	31/10/2019			Attuata	DIR 579/2019 del 25/10/2019
	Comma 2 - Completamento dismissione	22/02/2023 (DM 169/ 2022)	Avviata	22/02/2023	Attuata	DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 111/2021 del 03/03/2021 DIR 577/2021 del 02/11/2021 DIR 73/2022 del 4/02/2022 DIR 196/2022 del 28 /03/2022 DIR 335/2022 del 10/06/2022 DIR 630/2022 del 23/11/2022
	Comma 3 -Riavvio batterie non dismesse					
Prescrizioni n. 16.f - 37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie 9-10 e doccia 5	Comma 1 - Completamento interventi per riavvio					DIR 264/2020 del 10/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/015 del 11/06/2020 DIR 613/2020 del 22/12/2020 DIR 36/2021 del 21/01/2021
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 rifacimento		avviati		Attuata. La batteria è stata riavviata in data 1/02/2021 dopo il sopralluogo ISPRA che ha verificato il prescritto completamento degli interventi	DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 36/2021 del 21/01/2021 DIR 173/2021 del 30/03/2021
	Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5				Per la batteria 10 è stata ultimata la copertura finalizzata a preservare la posa in opera dei refrattari. È stato completato il prolungamento della passerella guida coke della batteria 10.	DIR 170/2019 del 26/03/2019
	Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro n.5				Attuata	DIR 333/2015 del 3/09/2015
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 sistema regolaz. Pressione ai forni				Attuata per batteria 9	DIR 170/2019 del 26/03/2019

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
	Pr.37 - Batteria 9-10 miglior. sistema di aspir. allo sforn.				Attuata	DIR 170/2019 del 26/03/2019
Prescrizione n. 16l - 37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria 11	Comma 1 Fermata batteria	31/03/2020			Attuata	DIR 150/2020 del 27/03/2020
	Comma 2 - Completamento interventi per riavvio					
	Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari					
	Pr. 49 - Batteria 11 Installazione nuova doccia n.6					
	Pr. 16.l - Batteria 11 sistema regolaz. pressione ai forni					
	Pr. 37 - Batteria 11 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento					
Prescrizioni n. 16.m)- 42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis	Comma 1 - 2 -Realizzazione interventi	(31/12/2020 modificata dal DM 276/2020) 31/05/2021		31/05/2021 (alla suddetta data la batteria 8 era adeguata e in marcia e la batteria 7 era ferma)	Attuata. In data 10 febbraio 2021 è stata fermata la batteria 8 per poter procedere al completamento degli interventi. La suddetta batteria è stata riavviata il 22/04/2021 dopo il completamento degli interventi. La batteria 7 è stata fermata in data 29/04/2021 e riavviata in data 22/06/2021.	DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 707/2019 del 20/12/2019 DIR 264/2020 del 10/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/015 del 11/06/2020 DIR 376/2020 del 12/08/2020 trasmessa con nota Commissari CS/082020/009 del 18/08/2020 DIR 508/2020 del 30/10/2020 trasmessa con nota Commissari CS/102020/010 del 31/10/2020 DIR 619/2020 del 29/12/2020 DIR 71/2021 del 5/02/2021 DIR 111/2021 del 03/03/2021 DIR 204/2021 del 15/04/2021 DIR 303/2021 del 16/06/2021
	Pr. 49 - Batteria 7-8 Instal. nuova doccia n.4.bis					
	Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo filtro n.4					
	Pr. 16.m - Batteria 7-8 sistema regolaz. pressione ai forni denominato SOPRECO					
	Pr. 37 - Batteria 7-8 miglior. sistema di aspir. allo sforn.					
Prescrizioni n. 16.o)- 42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n. 12 e	Comma 1 -2 Realizzazione interventi	In assenza di completamento degli interventi il DM 315/2021 del 29/07/2021 ha imposto la				
	Pr. 49 - Batteria 12 Installazione nuova doccia 6			03/12/2021		

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
nuova doccia 6	Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro	fermata della batteria entro il 30/08/2021			Attuata. La batteria è stata fermata entro il 30 agosto 2021, come da DM 315/2021 che non ha concesso il differimento dei termini richiesto con istanza di conferenza dei servizi. Gli interventi prescritti sono stati completati, come verificato da ISPRA nel dicembre 2021 e la batteria è attualmente in esercizio.	DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 559/2019 del 14/10/2019 DIR 245/2021 del 4/05/2021 DIR 445/2021 del 30/08/2021 DIR 520/2021 del 8/10/2021 DIR 602/2021 del 12/11/2021 DIR 31/2022 del 14/01/2022
	Pr. 16.o - Batteria 12 sistema regolaz. pressione ai forni denominato SOPRECO			03/12/2021		
	Pr. 37 - Batteria 12 miglior. sistema di aspir. allo sforn.			03/12/2021		
Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione	Comma 1 Installazione filtri su una linea	31/12/2021	lug-20	31/12/2021	Attuata. E' stata completata l'installazione dei filtri MEROS per la linea E e gli stessi sono in esercizio.	DIR 573/2019 del 22/10/2019 DIR 264/2020 del 10/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/015 del 11/06/2020 DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 362/2021 del 15/07/2021 DIR 681/2021 del 30/12/2021 DIR 335/2022 del 10/06/2022 DIR 398/2022 del 11/07/2022 DIR 630/2022 del 23/11/2022
	Comma 2 comunicazione eventuale fermata seconda linea	31/12/2020		Attuata (comunicazione di non voler procedere alla fermata della seconda linea)		
	Comma 2 - Fermata seconda linea	31/12/2021		non applicabile		
	Comma 3 -Avvio attività per la seconda linea in caso di mancata fermata	Avvio lavori entro il 30.06.2021 realizzazione 23/08/2023	avviati	In relazione alla linea D, è stato avviato il filtro EM 4 (linea D) in sostituzione del MEEP D81; è stata completata la demolizione del MEEP D81, sono state completate le opere edili di fondazione per il nuovo filtro a maniche EM 3 e sono in corso le attività di montaggio del filtro a maniche		
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno 5	Comma 1 : presentazione cronoprogramma interventi	6 mesi prima dell'avvio delle attività				
	Comma 2 : effettuazione attività per riavvio					
Prescrizione n. 18 dell'AIA 2012 AFO 3	Comma 1 : piano di dismissione	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019			Attuata	DIR 131/2019 del 8/03/2019
	Comma 2: completamento intervento	21/10/2022 (DM 169/2022)		21/10/2022	Attuata	DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 111/2021 del 03/03/2021 DIR 73/2022 del 4/02/2022 DIR 196/2022 del 28/03/2022 DIR 335/2022 del 10/06/2022
	Comma 1 Completamento cappe mobili	31/12/2018			Attuata	DIR 87/2018 del 14/12/2019 DIR 515/2019 del 23/09/2019

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014		01/01/2019				
		Avvio attività di cantiere 31/03/2019			Attuata le attività di cantiere sono state avviate in data 26/03/2019	
	Comma 1 : Installazione barriere frangivento	realizzazione (48 mesi dal subentro) 31/10/2022		agosto 2022	Attuata	DIR 209/2019 del 5/04/2019 DIR 707/2019 del 20/12/2019 DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 111/2021 del 3/03/2021 DIR 335/2022 del 10/06/2022
Comma 3 : procedura operativa per gestione barriera	Entro 3 mesi dalla realizzazione			Attuata. Consegnata procedura in sede di verifica di ottemperanza prescrizione da parte di ISPRA		
Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Dragaggi canali di scarico	31/12/2018 modificata da			Attuata	DIR 193/2018 del 3/04/2018
		art 4 comma 1 DM n. 286/2018: completamento dragaggio del Ramo 1 del canale 1 e intercettazione del Ramo 2 (scadenza 31/12/2018)				DIR 640/2018 del 31/10/2018 DIR 96/2018 del 21/12/2018
		art 4 comma 1 DM n. 286/2018: completamento intervento (scadenza : 31/05/2019) con proroga a giugno da verbale Osservatorio 30/05/2019				DIR 307/2019 del 31/05/2019 DIR 368/2019 del 26/06/2019 DIR 132/2020 del 13/03/2020
UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi	Realizzazione impianti raccolta e trattamento acque meteoriche	23/08/2023				
		23/08/2023	ottobre 2019	giugno 2022	L'impianto del II sporgente è stato completato e messo in esercizio.	
		23/08/2023	avviate	28/06/2024	Al III sporgente sono iniziati gli scavi relativi all'area impianto ed è iniziata la posa in opera dei ferri di armatura. È terminato lo scavo della vasca VC2. È, inoltre, terminato il getto delle vasche VC1 - VC3 ed il ripristino del muretto presente sulla calata n.3 sul quale è iniziata la posa in opera delle tubazioni utili al sollevamento delle acque verso l'impianto. Sono in corso i ripristini della canale ex OCD. E' in corso la predisposizione dell'istanza di conferenza dei servizi per il differimento dei termini per la conclusione dell'intervento	LEG 56/2017 DIR 335/2022 del 10/06/2022 DIR 395/2022 del 7/07/2022 DIR 630/2022 del 23/11/2022 DIR 62/2023 del 15/02/2023

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
e relative pertinenze		23/08/2023	avviate	28/06/2024	Al V sporgente sono state realizzate le vasche V1,V3. La vasca VP4 è terminata ed è stata collegata alla rete di drenaggio area S11 del Parco Coils, inoltre, è stato realizzato il primo tratto di interconnetting con relativa prova pressatura tubi. Sono terminati gli scavi per le vasche V6, V7 e VP2. È stata realizzata la rete di drenaggio dorsale S7, e sono iniziati gli scavi per la dorsale S6. Sono, infine, iniziati gli scavi e i getti per l'area impianto. E' in corso la predisposizione dell'istanza di conferenza dei servizi per il differimento dei termini per la conclusione dell'intervento	
UA9 del DPCM	Comma 1 . Realizzaione interventi	23/08/2023			Completati i progetti definitivi (sono stati completati i progetti esecutivi della nuova versione)	
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L.					
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC1e Z.L.					
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2 e Z.L.					
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1/2 e Z.L.					
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4/5 e Z.L.					
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.					
		6 mesi dal subentro 30/04/2019			Attuata I cronoprogrammi presentati prevedono la riorganizzazione delle aree di raccolta e in particolare:	DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019
				27/10/2023	E' in corso la predisposizione dell'istanza di conferenza dei servizi per il differimento dei termini per la conclusione dell'intervento - AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe; emessi ordini per la realizzazione dell'impianto di trattamento, per le stazioni di pompaggio e per le opere relative alla raccolta delle acque . E' in corso la realizzazione delle canalette, delle vasche di raccolta delle acque e dell'impianto di trattamento. Sono, inoltre, iniziati i lavori di pavimentazione di alcune aree del GRF e del FOC/1. È iniziato il montaggio del piping di interconnessione tra le vasche di raccolta e l'impianto di trattamento	DIR 335/2022 del 10/06/2022 DIR 630/2022 del 23/11/2022 DIR 62/2023 del 15/02/2023
				03/03/2025	E' in corso la predisposizione dell'istanza di conferenza dei servizi per il differimento dei termini per la conclusione dell'intervento - AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe; emessi ordini per la realizzazione dell'impianto di trattamento, per le stazioni di pompaggio e per le opere relative alla raccolta delle acque. Sono in corso di realizzazione i basamenti e le vasche per il trattamento delle acque, sono state, inoltre, realizzate le opere di scavo relative a 8 vasche di raccolta, ed è stata completata la realizzazione di 6 vasche, inoltre, sono in corso di realizzazione le canalette ed i pozzetti di sollevamento delle acque	DIR 335/2022 del 10/06/2022 DIR 630/2022 del 23/11/2022 DIR 62/2023 del 15/02/2023

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo	Comma 2 :presentazione cronoprogramma di dettaglio	23/08/2023			Attuata - AM9 nuovo (I fase) : acque di prima pioggia coperture Parco minerale, Parco Fossile, Parco AGL sud e acque parco Loppa . L'impianto è stato completato ed avviato.	DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 111/2021 del 3/03/2021 DIR 614/2021 del 22/11/2021
				05/12/2024 AM9 fase II 27/12/2023 AM 6	E' in corso la predisposizione dell'istanza di conferenza dei servizi per il differimento dei termini per la conclusione dell'intervento '- AM9 nuovo (II fase) : AFO1/2, ACC 1 e parte cokeria. Trattamento della acque di AM6 e AM 11.2 E' stato assegnato l'ordine per la realizzazione dell'aumento di capacità dell'impianto di trattamento e gli ordini per le stazioni di pompaggio e per le opere relative alla raccolta delle acque meteoriche . Sono in corso le attività di tracciatura e realizzazione delle vasche fuori terra. Sono state realizzate 2 vasche ed è in corso l'accantieramento di altre 4 vasche È stato assegnato l'ordine n. 38165/21 per la realizzazione della Fase-II relativa al WTP, che prevede l'aumento di capacità, necessaria al trattamento delle acque meteoriche afferenti alla restante parte delle aree ricomprese nella stessa Fase-II. È stata competata la fornitura e il montaggio dei filtri a sabbia e a carboni attivi, ed è in corso il montaggio delle pompe. È iniziata la realizzazione dei sedimentatori verticali presso la ditta esterna a cui è stato assegnato l'ordine di realizzazione e montaggio AM6: E' in corso la realizzazione delle vasche di raccolta delle acque, delle canalette, dei pozzetti di sollevamento e la pavimentazione di alcune aree.	DIR 335/2022 del 10/06/2022 DIR 630/2022 del 23/11/2022 DIR 62/2023 del 15/02/2023
				05/06/2024 AM10 27/02/2025 AM11	E' in corso la predisposizione dell'istanza di conferenza dei servizi per il differimento dei termini per la conclusione dell'intervento '- AM10 nuovo : AFO4/5, parte cokeria, acque di prima pioggia coperture parco AGL NORD e Parco OMO, acque piazzale nuovi filtri AGL. Questo progetto copre anche AM11.1. Emessi ordini per la realizzazione dell'impianto di trattamento, per le stazioni di pompaggio e per le opere relative alla raccolta delle acque. Sono in corso di realizzazione le vasche di raccolta fuori terra. Sono stati completati gli scavi relativi al WTP-AM10 e sono state eseguite le attività di realizzazione delle platee relative ai filtri e sedimentatori. Sono state eseguite le vasche di raccolta interrata e fuori terra. È stata completata la realizzazione della zona di disidratazione fanghi e la realizzazione della cabina elettrica AM11: sono in corso le attività di rilevazione finalizzate al posizionamento di vasche e canalette. È stata completata la realizzazione di una vasca e sono iniziate le attività per la realizzazione di ulteriori 2 vasche	DIR 335/2022 del 10/06/2022 DIR 630/2022 del 23/11/2022 DIR 62/2023 del 15/02/2023
	Comma 4 - Trasmissione dati impianti	3 mesi dalla realizzazione			Attuata per AM9 fase I	DIR 614/2021 del 22/11/2021
	Comma 5- procedura operativa	3 mesi dalla realizzazione				

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore	
UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA	Comma 1- 2 : realizzazione intervento	31/01/2022 (come da DM 267/2021)	avviate	31/01/2022 (30/06/2021 completate attività impermeabilizzazione e collettamento acque area IRF)	Attuata. L'intervento è stato completato e l'impianto è stato avviato.	DIR 458/2020 del 7/10/2020 DIR 245/2021 del 04/05/2021 DIR 559/2021 del 26/10/2021 DIR 157/2022 del 11/03/2022	
	Comma 2 : presentazione cronoprogramma di dettaglio	3 mesi dal subentro 31/01/2019			Attuata. Col verbale dell'Osservatorio del 30/05/2019 è stato acquisito il cronoprogramma aggiornato	DIR 67/2019 del 31/01/2019	
	Comma 3 : installazione impianto mobile				Attuata. Sono terminate le attività di rimozione del cumulo di scoria da deferrizzare.		
UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali	Comma 1 - 2: realizzazione interventi area cokeria e altoforno	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020		31/12/2020	Attuata	DIR 170/2019 del 26/03/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 DIR 707/2019 del 20/12/2019 DIR 180/2020 del 17/04/2020 trasmessa con nota Commissari CS/042020/002 del 21/04/2020 DIR 261/2020 del 05/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/012 del 8/06/2020 DIR 292/2020 del 25/06/2020 trasmessa con nota Commissari CS/062020/028 del 25/06/2020 DIR	
				31/12/2020	Attuata		
	Comma 2 - trasmissione cronoprogramma di dettaglio suddiviso per impianti	3 mesi dal subentro 31/01/2019			Attuata		DIR 67/2019 del 31/01/2019
	Comma 3 : adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi	31/03/2018			Attuata		DIR 248/2018 del 27/04/2018
	Comma 4 - Punto di emissione 1AI, area COK: effettuare sperimentazione su Selenio	30/04/2022 come da DM 267/2021	avviata	30/04/2022	L'impianto è stato realizzato.	DIR 254 /2021 del 4/05/2021 DIR 559/2021 del 26/10/2021 DIR 255/2022 del 27/04/2022	

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
	Comma 5 - Punto di emissione 27AI, area Zincatura: presentare studio di fattibilità	30/06/2019		31/12/2020	Attuata	DIR 374/2019 del 28/06/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 DIR 458/2020 del 7/10/2020

Tabella riassuntiva prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017 - Art.9 - Piano rifiuti

Prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 DVA- DEC- 450-2011	Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei	31/12/2018			Attuata	DIR 2/2019 del 3/01/2019
Prescrizione UA4 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3	31/12/2018			Attuata	DIR 96/2018 del 21/12/2018 DIR 515/2019 del 23/09/2019
Prescrizione UA26 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA26/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area PFU	31/12/2018			Attuata	DIR 64/2018 del 6/12/2018 DIR 515/2019 del 23/09/2019 DIR 525/2019 del 26/09/2019 DIR 662/2019 del 26/11/2019
Prescrizione UA27 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA27/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area traversine	31/12/2018			Attuata	DIR 65/2018 del 6/12/2018 DIR 515/2019 del 23/09/2019 DIR 525/2019 del 26/09/2019 DIR 662/2019 del 26/11/2019

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
Prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale	30/06/2022 (DM 540/2021)		31/03/2022	Attuata. Le risultanze della Conferenza dei servizi del dicembre 2021 hanno portato alla emanazione del DM 540/2021. La rimozione del cumulo è stata completata con i conferimenti di marzo 2022. Sono stati trasmessi gli esiti del Piano di Indagine Preliminare, che hanno mostrato la conformità ai limiti di riferimento in tutti i campioni analizzati.	DIR 496/2022 del 02/09/2022 DIR 558/2022 del 04/10/2022 DIR 606/2022 del 7/11/2022
Prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO" - porzione non aeree escluse	31/03/2023 (DM 546/2022)	avviata	31/03/2023	Le risultanze della Conferenza dei servizi del dicembre 2022 hanno portato alla emanazione del DM 546/2022. Entro il 31/03/2023 dovrà essere completato il trasferimento del materiale non rimosso su superficie impermeabilizzata e con regimazione delle acque. A partire dal 01/04/2023 in relazione alla quantità residua di materiale sono autorizzate le attività di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15.	DIR 78/2023 del 23/02/2023 DIR 115/2023 del 16/03/2023

n. prescriz. AIA	prescrizione /Comma prescrizione	Scadenza DPCM 29/09/2017	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Stato di attuazione Gestore	Note Gestore
Prescrizione UP6 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio e successiva chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae"	31/12/2018 modificata dal D.M. 362 del 28/12/2018 31/05/2019			Attuata.	DIR 560/2018 del 2/10/2018 DIR 105/2018 del 28/12/2018 DIR 38/2019 del 25/01/2019 DIR 307/2019 del 31/05/2019 DIR 231/2020 del 19/05/2020 DIR 239/2020 del 25/05/2020 DIR 285/2020 del 24/06/2020 DIR 99/2021 del 24/02/2021

Tabella riassuntiva prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017 -Ulteriori articoli

Art.6 comma 2 DPCM 29/02/2017	«Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.»	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019	avviata	Vedi programmi dettaglio Dir.62_23	Attuata. Il Piano è stato presentato nei termini prescritti. Per lo stato di avanzamento delle attività vedasi allegato di dettaglio E' in corso la predisposizione dell'istanza di conferenza dei servizi per il differimento dei termini per la conclusione dell'intervento	DIR 591/2019 del 28/10/2019 DIR 111/2021 del 03/03/2021 DIR 62/2023 del 15/02/2023
Art. 6 comma 6 DPCM 29/09/2017	- «Piano di efficientamento energetico»	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019			Attuata. Il Piano è stato presentato nei termini prescritti. Per lo stato di avanzamento delle attività vedasi allegato di dettaglio	DIR 580/2019 del 25/10/2019 DIR 652/2021 del 07/12/2021 DIR 335/2022 del 10/06/2022 Dir 630/2022 del 23/11/2022
Art.7 comma 2 DPCM 29/09/2017	Relazione di riferimento - garanzie finanziarie	30/09/2018			Attuata Sono state trasmesse le richieste integrazioni delle garanzie finanziarie	DIR 353/2018 del 12/06/2018 DIR 450/2018 del 27/07/2018 DIR 72/2018 del 8/12/2018 DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 347/2019 del 18/06/2019
Art. 13 comma 2 DPCM 29/09/2017	«Programma organico di rimozione amianto»	6 mesi dal subentro) 30/04/2019		Vedi programmi dettaglio Dir.62_23	Attuata. Il Piano è stato presentato nei termini prescritti. Per lo stato di avanzamento delle attività vedasi allegato di dettaglio E' in corso la predisposizione dell'istanza di conferenza dei servizi per il differimento dei termini per la conclusione dell'intervento	DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 DIR 652/2021 del 07/12/2021 DIR 335/2022 del 10/06/2022 DIR 630/2022 del 23/11/2022 DIR 62/2023 del 15/02/2023